

г. Екатеринбург

30.06.2026 г.

А К Т

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИФТА

Комиссия в составе: представитель владельца лифта _____, прораб ООО «Средураллифт» Евдокимова К.В., составила настоящий акт технического состояния лифта:

Адрес	До м	Лите р	Подъез д	№ л.	Завод.№	Назнач ение	Модель	Грузоподъемно сть
Циолковского	30			21063	54861	П	ЩЛЗ	400

Выявлено следующее:

№	Наименование узла	Техническое состояние
1.	Редуктор главного привода	Износ (заклинивание) подшипников тихоходного вала.

Требуется: Замена редуктора (лебедки)

Возможен ремонт с заменой всех подшипников. Но данный вид работ не рекомендуем, из-за деформации нескольких зубьев на венце вторичного вала в момент заклинивания, и износа посадочный мест подшипников. (ранее уже производился ремонт данного редуктора)

ООО «Средураллифт»



Евдокимов К.В.

г. Екатеринбург

06.07.2026 г.

А К Т

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИФТА

Комиссия в составе: представитель владельца лифта _____, прораб ООО «Средураллифт» Евдокимова К.В., составила настоящий акт технического состояния лифта:

Адрес	До м	Лите р	Подъез д	№ л.	Завод.№	Назнач ение	Модель	Грузоподъемно сть
Циолковского	30			21063	54861	П	ЩЛЗ	400
Циолковского	30			21064	26298	ПП	ЩЛЗ	630

Выявлено следующее:

№	Наименование узла	Техническое состояние
1.	Основные тяговые канаты	Поверхностный износ , высыхание сердечника.
2.	Канатоведущий шкив	Износ ручьев.

Требуется: Замена основных несущих канатов и шкивов. (Рекомендуемый срок службы данного оборудования 5 лет)

ООО «Средураллифт»



Евдокимов К.В.

г. Екатеринбург

06.07.2026 г.

А К Т

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИФТА

Комиссия в составе: представитель владельца лифта _____, прораб ООО «Средураллифт» Евдокимова К.В., составила настоящий акт технического состояния лифта:

Адрес	До м	Лите р	Подъезд д	№ л.	Завод.№	Назнач ение	Модель	Грузоподъемно сть
Циолковского	30			21063	54861	П	ЩЛЗ	400
Циолковского	30			21064	26298	ПП	ЩЛЗ	630

Выявлено следующее:

№	Наименование узла	Техническое состояние
1.	Основные тяговые канаты	Поверхностный износ , высыхание сердечника.
2.	Канатоведущий шкив	Износ ручьев.

Требуется: Замена основных несущих канатов и шкивов. (Рекомендуемый срок службы данного оборудования 5 лет)

ООО «Средураллифт»



Евдокимов К.В.



ООО "СРЕДУРАЛЛИФТ"

620149 г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 7
Тел./факс (343) 240-22-22; (343) 300-60-30
Сайт: ulift.ru; E-mail: sul@ulift.ru

Исх. № 93 от 07 июля 2026 г

Директору
ООО "УЖК "Адом"

Коммерческое предложение

Направляем в Ваш адрес коммерческое предложение на ремонт лифтов по адресу г. Екатеринбург ул. Циолковского, 30

пассажирский лифт гп 400 кг зав.№ 54861

Замена основных несущих канатов - стоимость работ с учетом материалов составит – 176 834,00 руб. (в том числе материалы составят 26 535,00 руб.)

Замена канатоведущего шкива - стоимость работ с учетом материалов составит – 68 246,00 руб. (в том числе материалы составят 39 040,00 руб.)

грузопассажирский лифт гп 630 кг зав.№ 26298

Замена основных несущих канатов - стоимость работ с учетом материалов составит – 249 198,00 руб. (в том числе материалы составят 48 800,00 руб.)

Замена канатоведущего шкива - стоимость работ с учетом материалов составит – 70 686,00 руб. (в том числе материалы составят 41 480,00 руб.)

Срок поставки составит 14 дней.

Цены указаны с учетом НДС 22% на 2 квартал 2026 г, действительны в течении 5 рабочих дней.

В случае увеличения стоимости материалов цены подлежат изменению.

Директор
ООО «СРЕДУРАЛЛИФТ»



А.Н. Мирасов

Главный инженер
Юдин А.В.
Приказ №31 от 04.04.2025г.



ООО "СРЕДУРАЛЛИФТ"

620149 г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 7
Тел./факс (343) 240-22-22; (343) 300-60-30
Сайт: ulift.ru; E-mail: sul@ulift.ru

Исх. № 92 от 02 июля 2026 г

Директору
ООО "УЖК "Адом"

Коммерческое предложение

Направляем в Ваш адрес коммерческое предложение на ремонт лифта по адресу г. Екатеринбург ул. Циолковского, 30

пассажирский лифт гп 400 кг зав.№ 54861

Замена редуктора главного привода VTR13 CR - стоимость работ с учетом материалов составит – 376 851,00 руб. (в том числе материалы составят 306 000,00 руб.)

Ремонт редуктора главного привода - стоимость работ с учетом материалов составит – 97 846,00 руб. (в том числе материалы составят 27 084,00 руб.)

Срок поставки составит 14 дней.

Цены указаны с учетом НДС 22% на 2 квартал 2026 г, действительны в течении 5 рабочих дней.

В случае увеличения стоимости материалов цены подлежат изменению.

+ груз. март = замена редуктора с 500.000
(перем. КП) 400.000

Директор
ООО «СРЕДУРАЛЛИФТ»



А.Н. Мирасов