



ООО «Лифтмонтаж-1»

«05» 08. 2025г.

АКТ

осмотра лифтового оборудования

Адрес установки лифта: г. Астана, пр. Шерша 109н3

Марка, модель лифта: Silver

Заводской номер лифта: 13-0891R4-E13-1000к₂; 13-0891R4-E14;-1000к₁;
13-0891R4-E15-400к₂

Комиссия в составе:

Представители ООО «Лифтмонтаж-1»:

пр. дог. работ Астафуров А.В.

Представители Владельца:

ЗК «Атом»
гл. инженер Надиев А.А.

Провела проверку: кантоводущих шкивов; тросовых канатов

В результате проверки выявлено: износ кантоводущих шкивов
близок к предельному; выкрошивание сердечника
тросовых канатов.

Заключение комиссии: Требуется замена тросовых канатов;
кантоводущих шкивов.
При достижении критического износа КВЦ-лифты
будут остановлены

При положительном решении в «Заключение комиссии» рекомендуется писать:

Лифт включен в нормальную работу. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия отсутствуют.



Общество с ограниченной ответственностью

«ЛИФТМОНТАЖ-1»

г. Екатеринбург

Дата составления: 18.06.2025 г.

АКТ

Настоящий акт составлен о том, что по адресу ул. Щорса 109 под. № 7 на лифте Silver 450 кг; зав номер 13-0891RU-E08; ул. Щорса 109 п.6; на лифте Silver 450 кг; зав номер 13-0891RU-E06; при поступлении заявок, выявлен выход из строя фотобарьеров дверей кабин лифтов. Требуется замена.

Представители сторон:


Управляющая организация (Владелец оборудования) ООО УЖК «АДОМ»

Главный инженер ООО «УЖК АДОМ» А.А. Хабиев

Специализированная лифтовая организация: ООО «Лифтмонтаж-1»

Астафуров А.В., прораб участка ТО и РЛ

Гальцев. В.А. электромеханик участка ТО и РЛ



Общество с ограниченной ответственностью

«ЛИФТМОНТАЖ-1»

Адрес: 620131, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фролова, дом 29, офис 1.
Телефоны (код города 343): 373-44-02 приемная, 373-44-04 договорной отдел, 381-53-12 бухгалтерия
Факс: 373-45-54, Сайт: Lm-1.ru, электронная почта: Lift-m1@mail.ru
ИНН 6658131123, КПП 665801001, ОГРН 1026602342645
Расч/счет 40702810805020000485 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
Корр/счет 30101810145250000411, БИК 044525411

Исх. № 261-24-СДО от 24 июня 2025 г.

Тема: Ремонт лифтового оборудования.

Объект: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 109.

ООО «УЖК «Адом»
Генеральному директору
Романцовой Д.В.

Уважаемая Дарья Викторовна!

В процессе технического обслуживания лифтового оборудования по договору 14-198-О от 15.10.2014г. была выявлена необходимость ремонта лифтов, установленных по адресу - гор. Екатеринбург, ул. Щорса, дом № 109.

Для дальнейшей безопасной эксплуатации лифтов, рекомендуем произвести ремонтные работы с заменой нижеперечисленных узлов (материалов).

Направляем Вам коммерческое предложение на работы по ремонту лифтов в следующем объеме:

Локальный сметный расчет (смета).


№ п/п	Наименование работ/материалов	Кол-во	Цена за единицу	Всего, руб.
Подъезд № 1: Работы по ремонту трех лифтов, в следующем объеме:				
Лифт грузоподъемностью 1000кг на 24 остановки, заводской номер 13-0891RU-E13:				
1	Замена основных тяговых канатов лифта	5 шт.	28 000	140 000
2	Стальной канат, диаметр 12,0мм	5 шт. по 85 метров	260	110 500
3	Замена канатопроводящего шкива	1 шт.	30 000	30 000
4	Канатопроводящий шкив 500х5х12	1 шт.	220 000	220 000
Лифт грузоподъемностью 1000кг на 24 остановки, заводской номер 13-0891RU-E14:				
5	Замена основных тяговых канатов лифта	5 шт.	28 000	140 000
6	Стальной канат, диаметр 12,0мм	5 шт. по 85 метров	260	110 500
7	Замена канатопроводящего шкива	1 шт.	30 000	30 000
8	Канатопроводящий шкив 500х5х12	1 шт.	220 000	220 000
9	Замена канат ограничителя скорости	1 шт.	18 000	18 000
10	Стальной канат, диаметр 8,0мм	159 метров	180	28 620
Лифт грузоподъемностью 400кг на 24 остановки, заводской номер 13-0891RU-E15:				
11	Замена основных тяговых канатов лифта	3 шт.	28 000	84 000
12	Стальной канат, диаметр 12,0мм	3 шт. по 85 метров	260	66 300
13	Замена канатопроводящего шкива	1 шт.	30 000	30 000
14	Канатопроводящий шкив 500х3х12	1 шт.	220 000	220 000
Итого за ремонт 3 (трех) лифтов в подъезде № 1				1 447 920
Подъезд № 2 Работы по ремонту двух лифтов, в следующем объеме:				
Лифт грузоподъемностью 1000кг на 13 остановок, заводской номер 13-0891RU-E11:				
15	Замена основных тяговых канатов лифта	5 шт.	20 000	100 000
16	Стальной канат, диаметр 12,0мм	5 шт. по 50 метров	260	65 000
17	Замена канатопроводящего шкива	1 шт.	30 000	30 000
18	Канатопроводящий шкив 500х5х12	1 шт.	220 000	220 000
19	Замена каната ограничителя скорости	1 шт.	15 000	15 000
20	Стальной канат, диаметром 8,0мм	92 метра	190	17 480
Лифт грузоподъемностью 450кг на 13 остановок, заводской номер 13-0891RU-E12:				
21	Замена основных тяговых канатов лифта	3 шт.	20 000	60 000
22	Стальной канат, диаметр 12,0мм	3 шт. по 50 метров	260	39 000
23	Замена канатопроводящего шкива	1 шт.	30 000	30 000

24	Канатоведущий шкив 500х3х12	1 шт.	220 000	220 000
25	Замена каната ограничителя скорости	1 шт.	15 000	15 000
26	Стальной канат, диаметром 8,0мм	92 метра	190	17 480
Итого за ремонт 2 (двух) лифтов в подъезде № 2				828 960
Подъезд № 3 Работы по ремонту двух лифтов, в следующем объеме:				
Лифт грузоподъемностью 1000кг на 13 остановок, заводской номер 13-0891RU-E09:				
27	Замена основных тяговых канатов лифта	5 шт.	20 000	100 000
28	Стальной канат, диаметр 12,0мм	5 шт. по 50 метров	260	65 000
29	Замена канатопроводящего шкива	1 шт.	30 000	30 000
30	Канатопроводящий шкив 500х5х12	1 шт.	220 000	220 000
31	Замена каната ограничителя скорости	1 шт.	15 000	15 000
32	Стальной канат, диаметром 8,0мм	92 метра	190	17 480
33	Замена фотодатчика привода дверей кабины	2 шт.	15 000	30 000
34	Датчик фотоэлектрический комплект приемник и излучатель BEL10M-TFR-L (в комплекте 2 датчика)	2 комплекта	7 400	14 800
Лифт грузоподъемностью 450кг на 13 остановок, заводской номер 13-0891RU-E10:				
35	Замена основных тяговых канатов лифта	3 шт.	20 000	60 000
36	Стальной канат, диаметр 12,0мм	3 шт. по 50 метров	260	39 000
37	Замена канатопроводящего шкива	1 шт.	30 000	30 000
38	Канатопроводящий шкив 500х3х12	1 шт.	220 000	220 000
39	Замена каната ограничителя скорости	1 шт.	15 000	15 000
40	Стальной канат, диаметром 8,0мм	92 метра	190	17 480
41	Замена фотодатчика привода дверей кабины	2 шт.	15 000	30 000
42	Датчик фотоэлектрический комплект приемник и излучатель BEL10M-TFR-L (в комплекте 2 датчика)	2 комплекта	7 400	14 800
Итого за ремонт 2 (двух) лифтов в подъезде № 3				918 560
Подъезд № 4 Работы по ремонту двух лифтов, в следующем объеме:				
Лифт грузоподъемностью 1000кг на 10 остановок, заводской номер 13-0891RU-E01:				
43	Замена основных тяговых канатов лифта	5 шт.	20 000	100 000
44	Стальной канат, диаметр 12,0мм	5 шт. по 41 метру	260	53 300
45	Замена канатопроводящего шкива	1 шт.	30 000	30 000
46	Канатопроводящий шкив 500х5х12	1 шт.	220 000	220 000
Лифт грузоподъемностью 450кг на 10 остановок, заводской номер 13-0891RU-E02:				
47	Замена основных тяговых канатов лифта	3 шт.	20 000	60 000
48	Стальной канат, диаметр 12,0мм	3 шт. по 41 метру	260	31 980
49	Замена канатопроводящего шкива	1 шт.	30 000	30 000
50	Канатопроводящий шкив 500х3х12	1 шт.	220 000	220 000
51	Замена фотодатчика привода дверей кабины	2 шт.	15 000	30 000
52	Датчик фотоэлектрический комплект приемник и излучатель BEL10M-TFR-L (в комплекте 2 датчика)	2 комплекта	7 400	14 800
Итого за ремонт 2 (двух) лифтов в подъезде № 4				790 080
Подъезд № 5 Работы по ремонту двух лифтов, в следующем объеме:				
Лифт грузоподъемностью 1000кг на 10 остановок, заводской номер 13-0891RU-E03:				
53	Замена основных тяговых канатов лифта	5 шт.	20 000	100 000
54	Стальной канат, диаметр 12,0мм	5 шт. по 41 метру	260	53 300
55	Замена канатопроводящего шкива	1 шт.	30 000	30 000
56	Канатопроводящий шкив 500х5х12	1 шт.	220 000	220 000
Лифт грузоподъемностью 450кг на 10 остановок, заводской номер 13-0891RU-E04:				

57	Замена основных тяговых канатов лифта	3 шт.	20 000	60 000
58	Стальной канат, диаметр 12,0мм	3 шт. по 41 метру	260	31 980
59	Замена канатопроводящего шкива	1 шт.	30 000	30 000
60	Канатопроводящий шкив 500х3х12	1 шт.	220 000	220 000
Итого за ремонт 2 (двух) лифтов в подъезде № 5				745 280
Подъезд № 6 Работы по ремонту двух лифтов, в следующем объеме:				
Лифт грузоподъемностью 1000кг на 10 остановок, заводской номер 13-0891RU-E05:				
61	Замена основных тяговых канатов лифта	5 шт.	20 000	100 000
62	Стальной канат, диаметр 12,0мм	5 шт. по 41 метру	260	53 300
63	Замена канатопроводящего шкива	1 шт.	30 000	30 000
64	Канатопроводящий шкив 500х5х12	1 шт.	220 000	220 000
65	Замена каната ограничителя скорости	1 шт.	18 000	18 000
66	Стальной канат, диаметром 8,0мм	74 метра	180	13 320
67	Замена фотодатчика привода дверей кабины	2 шт.	15 000	30 000
68	Датчик фотоэлектрический комплект приемник и излучатель BEL10M-TFR-L (в комплекте 2 датчика)	2 комплекта	7 400	14 800
Лифт грузоподъемностью 450кг на 10 остановок, заводской номер 13-0891RU-E06:				
69	Замена основных тяговых канатов лифта	3 шт.	20 000	60 000
70	Стальной канат, диаметр 12,0мм	3 шт. по 41 метру	260	31 980
71	Замена канатопроводящего шкива	1 шт.	30 000	30 000
72	Канатопроводящий шкив 500х3х12	1 шт.	220 000	220 000
Итого за ремонт 2 (двух) лифтов в подъезде № 6				821 400
Подъезд № 7 Работы по ремонту двух лифтов, в следующем объеме:				
Лифт грузоподъемностью 1000кг на 14 остановок, заводской номер 13-0891RU-E07:				
73	Замена основных тяговых канатов лифта	5 шт.	20 000	100 000
74	Стальной канат, диаметр 12,0мм	5 шт. по 53 метра	260	68 900
75	Замена канатопроводящего шкива	1 шт.	30 000	30 000
76	Канатопроводящий шкив 500х5х12	1 шт.	220 000	220 000
Лифт грузоподъемностью 450кг на 14 остановок, заводской номер 13-0891RU-E12:				
77	Замена основных тяговых канатов лифта	3 шт.	20 000	60 000
78	Стальной канат, диаметр 12,0мм	3 шт. по 53 метра	260	41 340
79	Замена канатопроводящего шкива	1 шт.	30 000	30 000
80	Канатопроводящий шкив 500х3х12	1 шт.	220 000	220 000
Итого за ремонт 2 (двух) лифтов в подъезде № 7				771 240
Доставка оборудования от поставщиков (изготовителей) до терминала ТК в г. Екатеринбурге, далее до базы подрядчика, с учетом упаковки и страхования груза, погрузочно-разгрузочные работы				120 000
Доставка оборудования от базы подрядчика до объекта по городу грузовым автотранспортом, погрузочно-разгрузочные работы, подъем оборудования в машинное помещение лифта				24 000
Итого без учета НДС				6 467 440
Сумма НДС 20 %				1 293 448
Стоимость работ за ремонт лифтов по состоянию на 24.06.2025г				7 760 928
Рекомендуемая сумма для голосования *				9 000 000 Руб.

* При проведении общего собрания собственников помещений по вышеуказанным работам, рекомендуем увеличивать сумму, в связи с нестабильностью стоимости оборудования (материалов) и длительным сроком проведения собрания, а также в связи с возможным выявлением дополнительных работ, не включенных в локальный сметный расчет.

Условия оплаты: за оборудование (материалы) – предоплата 100 %.



Общество с ограниченной ответственностью «ЛИФТМОНТАЖ-1»

Адрес: 620131, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фролова, дом 29, офис 1.
Телефоны (код города 343): 373-44-02 приемная, 373-44-04 договорной отдел, 381-53-12 бухгалтерия
Факс: 373-45-54, Сайт: Lm-1.ru, электронная почта: Lift-m1@mail.ru
ИНН 6658131123, КПП 665801001, ОГРН 1026602342645
Расч/счет 40702810805020000485 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
Корр/счет 30101810145250000411, БИК 044525411

Исх. № 275-25-СДО от 30 июня 2025 г.

Тема: Ремонт лифтового оборудования.

Объект: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 109.

ООО «УЖК «Адом»
Генеральному директору
Романцовой Д.В.

Уважаемая Дарья Викторовна!

В процессе технического обслуживания лифтового оборудования по договору 14-198-О от 15.10.2014г. была выявлена необходимость ремонта лифтов, установленных по адресу - гор. Екатеринбург, ул. Щорса, дом № 109.

Для дальнейшей безопасной эксплуатации лифтов, рекомендуем произвести ремонтные работы с заменой нижеперечисленных узлов (материалов).

Направляем Вам коммерческое предложение на работы по ремонту лифтов в следующем объеме:

Локальный сметный расчет (смета).

№ п/п	Наименование работ/материалов	Кол-во	Цена за единицу	Всего, руб.
Подъезд № 1: Работы по ремонту трех лифтов, в следующем объеме:				
Лифт грузоподъемностью 1000кг на 24 остановки, заводской номер 13-0891RU-E13:				
1	Замена фотодатчика привода дверей кабины	2 шт.	15 000	30 000
2	Датчик фотоэлектрический комплект приемник и излучатель BEL10M-TFR-L (в комплекте 2 датчика)	2 комплекта	7 400	14 800
3	Замена компенсирующей цепи	1 шт.	24 000	24 000
4	Цепь ЦК-9	1 шт. по 80 метров	600	48 000
Лифт грузоподъемностью 1000кг на 24 остановки, заводской номер 13-0891RU-E14:				
5	Замена компенсирующей цепи	1 шт.	24 000	24 000
6	Цепь ЦК-9	1 шт. по 80 метров	600	48 000
Лифт грузоподъемностью 400кг на 24 остановки, заводской номер 13-0891RU-E15:				
7	Замена компенсирующей цепи	1 шт.	24 000	24 000
8	Цепь ЦК-7	1 шт. по 80 метров	390	31 200
Итого за ремонт 3 (трех) лифтов в подъезде № 1				244 000
Подъезд № 2 Работы по ремонту двух лифтов, в следующем объеме:				
Лифт грузоподъемностью 1000кг на 13 остановок, заводской номер 13-0891RU-E11:				
9	Замена компенсирующей цепи	2 шт.	24 000	48 000
10	Цепь ЦК-7	2 шт. по 47 метров	390	36 660
Лифт грузоподъемностью 450кг на 13 остановок, заводской номер 13-0891RU-E12:				
11	Замена компенсирующей цепи	1 шт.	24 000	24 000
12	Цепь ЦК-7	1 шт. по 47 метров	390	18 330
Итого за ремонт 2 (двух) лифтов в подъезде № 2				126 990
Подъезд № 3 Работы по ремонту двух лифтов, в следующем объеме:				
Лифт грузоподъемностью 1000кг на 13 остановок, заводской номер 13-0891RU-E09:				
13	Замена компенсирующей цепи	2 шт.	24 000	48 000
14	Цепь ЦК-7	2 шт. по 47 метров	390	36 660
Лифт грузоподъемностью 450кг на 13 остановок, заводской номер 13-0891RU-E10:				
15	Замена компенсирующей цепи	1 шт.	24 000	24 000
16	Цепь ЦК-7	1 шт. по 47 метров	390	18 330
Итого за ремонт 2 (двух) лифтов в подъезде № 3				126 990

Подъезд № 6 Работы по ремонту двух лифтов, в следующем объеме:				
Лифт грузоподъемностью 450кг на 10 остановок, заводской номер 13-0891RU-E06:				
16	Замена фотодатчика привода дверей кабины	2 шт.	15 000	30 000
17	Датчик фотоэлектрический комплект приемник и излучатель BEL10M-TFR-L (в комплекте 2 датчика)	2 комплекта	7 400	14 800
Итого за ремонт 1 (одного) лифта в подъезде № 6				44 800
Подъезд № 7 Работы по ремонту двух лифтов, в следующем объеме:				
Лифт грузоподъемностью 1000кг на 14 остановок, заводской номер 13-0891RU-E07:				
18	Замена компенсирующей цепи	2 шт.	24 000	48 000
19	Цепь ЦК-7	2 шт. по 50 метров	390	39 000
Лифт грузоподъемностью 450кг на 14 остановок, заводской номер 13-0891RU-E08:				
20	Замена компенсирующей цепи	1 шт.	24 000	24 000
21	Цепь ЦК-7	1 шт. по 50 метров	390	19 500
22	Замена фотодатчика привода дверей кабины	2 шт.	15 000	30 000
23	Датчик фотоэлектрический комплект приемник и излучатель BEL10M-TFR-L (в комплекте 2 датчика)	2 комплекта	7 400	14 800
Итого за ремонт 2 (двух) лифтов в подъезде № 7				175 300
Доставка оборудования от поставщиков (изготовителей) до терминала ТК в г. Екатеринбурге, далее до базы подрядчика, с учетом упаковки и страхования груза, погрузочно-разгрузочные работы				36 000
Доставка оборудования от базы подрядчика до объекта по городу грузовым автотранспортом, погрузочно-разгрузочные работы, подъем оборудования в машинное помещение лифта				12 000
Итого без учета НДС				766 080
Сумма НДС 20 %				153 216
Стоимость работ за ремонт лифтов по состоянию на 30.06.2025г				919 296
Рекомендуемая сумма для голосования *				110 000

* При проведении общего собрания собственников помещений по вышеуказанным работам, рекомендуем увеличивать сумму, в связи с нестабильностью стоимости оборудования (материалов) и длительным сроком проведения собрания, а также в связи с возможным выявлением дополнительных работ, не включенных в локальный сметный расчет.

Условия оплаты: за оборудование (материалы) – предоплата 100 %.

Наличие оборудования: нет, под заказ. Срок поставки оборудования – ориентировочно от 2 до 4 месяцев после заключения договора и перечисления предоплаты (аванса) за оборудование (в зависимости от наличия у поставщиков на момент заказа).

Срок гарантии на оборудование – от 6 до 12 месяцев, в зависимости от оборудования.

После выполнения работ требуется произвести частичное (или периодическое) техническое освидетельствование лифтового оборудования, согласно ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации». Освидетельствование не включено в стоимость работ и проводится испытательной лабораторией за счет Заказчика (по отдельному договору между Заказчиком и испытательной лабораторией).

Уведомляем, что Исполнитель не является изготовителем оборудования. Лифтовое оборудование (комплектующие / запасные части / материалы) поставляется под заказ, после получения аванса. В случае невозможности поставки оборудования в связи со снятием с производства или иным причинам, независящим от Исполнителя (валютные и торговые ограничения, эмбарго, санкции и иные причины, препятствующие закупке оборудования / материалов), Исполнитель уведомляет об этом Заказчика в письменном виде, после чего стороны решают возможность исполнения договора. Исполнитель вправе расторгнуть договор в части невозможности исполнения своих обязательств из-за невозможности поставки оборудования, вернув аванс (предоплату) за невыполненные работы.

В случае увеличения стоимости поставки оборудования, Исполнитель направляет уведомление Заказчику с подтверждением новой цены на товар, после чего стороны заключают соглашение об изменении цены или принимают решение о расторжении договора. Если стороны не пришли к согласию в отношении новой цены, Исполнитель вправе расторгнуть договор, вернув предоплату за невыполненный объем работ.

В случае оплаты работ из фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, просьба направить протокол голосования собственников.

Дополнительно разъясняем следующее:

Согласно п.7.7.3, п.7.7.5 ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации», срок проведения капитального ремонта лифтов должен планироваться Владелец (управляющей компанией многоквартирного дома, ТСЖ). При этом, согласно п.7.7.4 ГОСТ, допускается осуществлять капитальный ремонт лифтов по фактическому состоянию оборудования, исходя из интенсивности использования, условий эксплуатации и результатов оценки соответствия лифтов. Работы по замене оборудования, являются работами капитального характера, не входят в состав технического обслуживания и выполняются за дополнительную плату (по отдельному договору).

В вышеуказанной смете выполнен расчет планируемых работ на текущий момент. При этом срок службы большинства частей оборудования истек у всех лифтов. Поскольку фактический выход из строя данного оборудования предугадать невозможно (любая часть лифта может выйти из строя неожиданно), а замена узлов лифтового оборудования является дорогостоящей статьей расходов, рекомендуем Вам утвердить собранием собственников помещений выполнение дополнительных работ по ремонту лифтового оборудования на ближайшие несколько лет за счет средств капитального ремонта (без определенного перечня с ориентировочной суммой). При этом, ремонт будет производиться только при возникновении необходимости по отдельным соглашениям (договорам). Следовательно, при отсутствии необходимости дополнительного ремонта, сумма, утвержденная собранием, расходоваться не будет, а при возникновении необходимости ремонта, позволит оплатить ремонт лифтов из средств капитального ремонта, без дополнительно проведения собрания, что позволит существенно сократить срок подписания договора и как следствие срок проведения ремонта.

Согласно ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации», на оборудование установлен следующий средний срок службы:

Наименование оборудования	Средний срок службы, лет
Лебедка	25
Составные части лебедки:	
- редуктор (червячная пара)	12,5
- электродвигатель	15
- канатоведущий шкив	5
- отводной блок	10
- тормозное устройство	12,5
- полумуфта тормозная	12,5
Шкаф управления	25
Составные части шкафа управления:	
- электронные платы, трансформаторы, пускатели, реле, автоматические выключатели	12,5
Вводное устройство	25
Ограничитель скорости	12,5
Натяжное устройство	12,5
Канат ограничителя скорости	5
Кабина	25
Составные части кабины:	
- купе кабины	12,5
- привод дверей	5
- дверь кабины (балка двери кабины, порог, створка)	12,5
Противовес	25
Составные части противовеса:	
- верхняя балка противовеса	12,5
- элементы подвески противовеса	5
Дверь шахты	
Составные части двери шахты:	
- верхняя балка двери шахты	12,5
- створка	12,5
- порог	12,5
Портал (обрамление дверного проема)	25
Разводка проводов (по шахте, машинному помещению и кабине лифта)	15
Подвесной кабель	5
Кнопочные посты (приказные, вызывные)	12,5
Путевые датчики	12,5
Преобразователь частоты и его составные части	12,5
Тяговые канаты	5
Буферное устройство	25
Электронные устройства, входящие в состав системы управления лифтом	12,5