АКТ
осмотра теплообменного оборудования
по адресу г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 17А

г. Екатеринбург **20 июля 2023 года**

Мы, нижеподписавшиеся:

1. Главный инженер ООО «УЖК «АДОМ» Конев Николай Владимирович;
2. Инженер по эксплуатации ООО «УЖК «АДОМ» Набиев Андрей Азанитович;
3. Слесарь ООО «УЖК «АДОМ» Игнатов Алексей Васильевич;

составили настоящий акт о том, что 20 июля 2023 года, в ИТП многоквартирного жилого дома был произведен осмотр теплообменного оборудования. Осмотр теплообменников проведём с применением ручного прессовочного насоса.

В ходе осмотра установлено:

При нагнетании давления в нагревательный контур теплообменника (Danfoss XB 51L-1 50 паяный пластинчатый теплообменник 1-ходовой), давление на манометрах опрессовщика и теплообменника падает, не фиксируется. При выявлении причины падения давления, в нагревательном контуре теплообменника, выявлено, что падение давления происходит ввиду износа пластин внутри теплообменника (при открытии сбросного крана на нагреваемом контуре теплообменника, происходит резкое падание давления на нагревательном контуре с вытеканием воды из открытого крана).

Примечание: Теплообменник, Danfoss XB 51L-1 50 паяный пластинчатый теплообменник 1-ходовой, используется для предоставления услуги горячего водоснабжения в отопительный период, при переводе системы теплоснабжения на закрытую схему.

Данный теплообменник, ввиду конструктивных особенностей, не подлежит восстановлению (ремонту).

Настоящий акт составлен в 2 (Двух) экземплярах.

Главный инженер ООО «УЖК«Адом» _____ /__Н.В. Конев___/
Подпись Фамилия И. О.

Инженер по эксплуатации ООО «УЖК«Адом» _____ /__А.А. Набиев___/
Подпись Фамилия И. О.

Слесарь ООО «УЖК «АДОМ» _____ /__А.В. Игнатов___/
Подпись Фамилия И. О.